

花蓮縣0206地震災害捐款收支統計表

捐款收入	新臺幣：27億9,029萬1,497元。(含利息10萬4,650元及扣除手續費990元)
退款支出	新臺幣：4,753萬6,667元。
捐款實際收入	新臺幣：27億4,275萬4,830元。
利息(截至111年6月)	新臺幣：873萬278元。
捐款賸餘數 (捐款實際收入-已執行數)	新臺幣：2億7,675萬7,448元。【備註:111年9月移轉至花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶】

花蓮縣政府0206地震捐款專戶計畫一覽表(統計日期：截至115年5月31日)

序號	主辦單位	計畫名稱	預定執行/申請數	已執行數	計畫內容	結案/未結案辦理情形	執行情形
1	建設處	花蓮縣因0206震災拆除工程損壞建築物修繕補助(償)實施計畫	1,393,316	1,393,316	1.因0206震災緊急拆除危險者，屬合法建築物，補助20萬元為上限。 2.因0206震災緊急拆除危險者，屬其他建築物者，救濟金額以10萬元為上限。	申請案件共10件均符合資格件，合計已撥付金額共139萬3,316元並已辦理完成。	結案
2	社會處	花蓮縣0206地震受災民眾生活扶助實施計畫(其中指定用途2,000萬)	60,480,000	59,040,000	1.針對0206地震後不堪居住之建築物或經本府緊急動員人員判定危險建物且要求不得繼續居住家戶之實際房屋所有權人及實際居住者，提供生活扶助金每月1萬元，救助2年，扶助期間為107年3月1日至109年2月28日止。 2.其中指定用途2,000萬補助所有權人。	(1)242戶，每月1萬元，補助24個月，發放5,808萬元。 (2)8戶，每月5,000元(因共同持分)，補助24個月，發放96萬元。 ※原計畫係以房屋所有權人、承租戶、紅單戶等3類受扶助人概估300戶，惟紅單戶需以緊急鑑定後且實際拆除者方符合請領要件，原計畫概估紅單戶約為58戶，惟實際拆除者僅8戶，故執行數與原預定數有落差。	結案
3	社會處	花蓮縣0206地震受傷者醫療照顧補助實施計畫	500,000	386,903	0206地震傷患醫療費用部分負擔、醫師評估有必要之醫療、住院期間看護費及膳食、必要耗材及輔具等費用。	已發4件。	結案
4	民政處	花蓮縣0206震災罹難者戴○○喪葬費用補助計畫	54,000	54,000	罹難者臺北市民戴○○棺木、骨灰罐及大體運送費。	共計1人。	結案
5	民政處	花蓮縣○二○六震災行政院公告重災區內一般住家財產損失救助實施計畫	15,000,000	13,821,496	0206震災行政院公告重災區(花蓮市、新城鄉及吉安鄉)內一般住家受有財產損失者。(如電視、冰箱、洗衣機、冷氣等)	全案已執行完畢，並於107年9月25日完成轉正作業： 花蓮市：4,463件 吉安鄉：809件 新城鄉：177件 總計：5,449件 ※補充說明：本案依據各戶所持案件數初估預定執行數。	結案
6	行研處	花蓮縣政府辦理「提供0206地震災害受災民眾代步腳踏車」計畫	198,000	134,640	提供0206地震災民基本的交通工具(腳踏車)。	共計68件。	結案
7	行研處	0206地震災害除夕圍爐活動	444,960	359,410	受災民眾除夕圍爐活動	已於107/2/15辦理完成	結案
8	財政處	台灣省土木技師公會辦理統帥大樓、吾居吾宿及雲門翠堤大樓倒塌原因及責任歸屬鑑定費用	9,761,700	9,761,700	辦理統帥大樓、吾居吾宿及雲門翠堤大樓倒塌原因及責任歸屬鑑定費用	已核銷完竣，全數支付台灣省土木技師公會。	結案
9	民政處	花蓮縣0206震災遺體處理暨聯合奠祭計畫	1,347,399	1,242,934	辦理聯合公祭及相關法會	已於107/2/28辦理完成。	結案
10	行研處、民政處	辦理0206震災捐助及協助救災等善心有功人員感謝及相關法會。(指定用途)	14,000,000	13,410,646	1.頒發感謝狀及協助救災等善心有功人員救援補助慰勞金。 2.辦理全國寺廟團體聯合為花蓮消災祈安暨0206震災超薦大法會。	1.感謝狀發放900面，支付62萬元。 2.發放協助救助之消防局等52個單位慰勞金，核銷815萬元。 3.行政院農業委員會水土保持局花蓮分局於107年11月14日退還所領之救援補助慰勞金3萬元。 4.法會業於107/4/28、29辦理完竣，核銷462萬7,637元。 ※補充說明：指定用途。	結案
11	地方稅務局	花蓮縣0206地震受損房屋及車輛稅捐減免補助實施計畫	2,570,000	277,336	1.補助106年7月1日至107年1月31日止房屋稅。 2.補助107年1月1日至107年2月6日計37日之使用牌照稅。	1.本縣0206地震全毀損建物之房屋稅補助事宜，業於107年9月19日簽准由「0206地震災害捐款」項下補助支應計27萬7,336元，並辦理銷帳作業完竣。 2.本案業已執行完畢，提請結案。	結案
12	原民處	0206震災土石放置場影響戶安家補助計畫	360,000	360,000	針對0206地震震災使用花蓮市石壁段1065及1074地號2筆土地範圍做為土石廢棄物暫置場，因影響居住於該地之影響戶安置安家補助	自107年2月至108年1月止，撥付計12個月	結案

13	農業處	0206震災損之農漁會復建工作(指定用途)	1,100,000	1,058,476	0206震災損之農漁會復建工作	1.補助花蓮縣農會辦公室牆柱植筋、外牆壁面層龜裂脫落整修、屋頂漏水防漏施作、二樓高壓電補房、舊牆打除運棄整修等計68萬2,166元。 2.補助花蓮市農會碾米廠水塔、地磚、消防設備損壞、圍牆倒塌更新及廢棄物清運、配電盤及二樓總開關故障更新等計31萬7,490元。 3.補助新秀地區農會三樓冷氣水進水管破裂、天花板修補、漏水處理、冷氣機之冷卻水塔水電設備、營業大廳燈管及裝置LED燈具、維修農會三樓會議室扇架等計5萬8,820元。 ※補充說明：指定用途。	結案
14	建設處	花蓮縣0206震災行政院公告重災區內一般住家建築物毀損(傷)修繕救助金實施計畫	100,000,000	85,472,331	0206震災行政院公告重災區(花蓮市、新城鄉及吉安鄉)內一般住家有建築物主體、雜項工作物或其設備有毀損(傷)，已填報「花蓮縣0206震災財產損失查報表」者。(如地板、磁磚、圍牆、樑柱、天花板、門、升降設備等)	全案已執行完畢 已核撥完成3,224件	結案
15	社會處	花蓮縣0206地震受災學生助學金計畫(指定捐款)	752,698	752,698	1.25歲以下在學學生(幼兒園、小學、國中、高中職、大專、大學)。進修部、在職專班、空中大學不予補助 2.實際居住於花蓮市高校街2號(雲門翠堤)、國盛六街2號(白金雙星)、國盛六街41號(吾居吾宿)、紅單戶，且領有本府0206受災戶20萬慰問金其本人、配偶或其一親等內直系血親。 (1)幼兒園：每名5,000元 (2)國小、國中：每名10,000元 (3)高中職(含五專一到五專三)：每名15,000元 (4)大學(含五專四到五專五、二專、二技、四技)：每名25,000元	申請案件共55件符合資格，5件資格不符，合計已撥付金額共75萬2,698元，並於108年8月30日完成撥款。	結案
16	觀光處	花蓮縣0206震災財產損失汽(機)車補助實施計畫	23,951,000	23,923,884	1.提供因0206地震災害遭受汽(機)車車損之代步工具補助金，以協助其生活減輕經濟負擔。 2.調整「花蓮縣政府0206震災財產損失汽機車補助實施計畫」報廢車輛補助案，含鑑定費用補助經費共687萬8,000元。經向社會處追加經費310萬元。108年6月11日已至財政處撥款，經費餘額2萬7,116元。 3.「花蓮縣政府0206震災財產損失汽機車補助實施計畫」之報廢汽車補助個案申請-高先生案(得知汽機車補助計畫針對報廢車輛有所調整補助方式，提出申請，扣除變賣零件費用30萬元後進行差額補助)，經108年6月17日0206地震災害捐款管理及監督委員會第9次會議提案通過，所需追加經費為85萬1,000元整。	個案於108年8月22日核銷完成。	結案
17	社會處	花蓮縣〇二〇六地震災害慰問金發放實施計畫(其中指定用途4,240萬)	146,635,000	146,635,000	(1)死亡慰問金：罹難者每人500萬元。(含法定項目) (2)重傷慰問金：醫院檢傷分級1、2級每人20萬元。 (3)中傷慰問金：醫院檢傷分級3級每人3萬元。 (4)輕傷慰問金：醫院檢傷分級4、5級每人5,000元。 (5)受災戶慰問金：實際居住且因0206地震致建物不堪居住之住戶每戶20萬元整。 (6)影響生活慰問金：針對〇二〇六地震大樓建築物危樓拆除期間經本府公告警戒區內或經本府建設單位評估因拆除清運而確實受影響範圍內之實際住戶，發放影響生活慰問金每戶新臺幣2萬元。	(1)死亡慰問金：死亡17人，已發放17人。 (2)重傷慰問金：發放23人 (3)中傷慰問金：發放165人 (4)輕傷慰問金：發放47人 (5)受災戶慰問金：已發215戶。 (6)影響生活慰問金：影響生活慰問金已發663戶。	結案
18	社會處	花蓮縣0206震災警戒區安全撤離戶短期安置實施計畫	1,264,000	1,264,000	因應0206地震危險警戒區域內之住戶、倒塌危樓拆除之週邊住戶及鑑定評估為紅黃單危樓之住戶而緊急撤離保全其生命，短期安置於飯店之經費。	107年2月12日至5月31日核銷126萬4,000元，合計撥付1,001間次。	結案
19	社會處	花蓮縣0206地震受災民眾口腔重建補助實施計畫(指定用途)	1,329,000	907,000	補助受災戶假牙最高4萬元。	已受理申請36案，送府請款30案；原誤扣所得稅補撥4,000元已於帳面統計，前次報告為多列此筆金額，實際撥付金額確實為90萬7,000元整。	結案

20	主計處	花蓮縣政府0206地震災害捐款管理稽核委託會計師協助計畫	300,000	180,000	規劃聘僱會計師協助捐款管理稽核。	勤業眾信聯合會計師事務所(郭俐雯會計師)業已完成履約事項，出具「花蓮縣政府0206地震災害捐款專案會計報告」，本府已辦理核銷付款。	結案
21	建設處	花蓮縣0206震災受災戶未設籍但實際居住者租金補助計畫	22,000,000	20,240,200	1.本府為補助未符合內政部花蓮縣0206震災受災戶租金補貼計畫之民眾，短期租屋需求。 2.非受毀損住宅所有權人(承租戶)或未設籍於該住宅(所有權人)，但實際居住者，自公告受理申請之日起一年內提出申請，補貼期程最長為2年，依法規定按月撥款。	1.截至109年7月止，已撥付租金補貼款共計2,024萬200元。 2.本案24期租金補貼已辦理完成。	結案
22	教育處	本縣受災學校復興籃球運動(日本籃球協會捐款指定用途)	275,000	275,000	本縣受災學校復興籃球運動	108年9月19日簽請核可花蓮縣0206地震震災復興籃球運動實施計畫核定補助縣內學校籃球校隊參賽及培訓經費 1.花蓮體中 6萬5,000元 2.秀林國中 4萬元 3.吉安國中 4萬元 4.花崗國中 4萬元 5.中正國小 3萬元 6.明義國小 3萬元 7.北昌國小 3萬元	結案
23	建設處	花蓮縣0206震災受災戶建物所有權人租金補貼展延1年計畫	2,454,000	2,006,000	針對尚未購屋之受災戶所有權人，展延1年租金補貼	1.截至110年6月止，已撥付租金補貼款共計200萬6,000元。 2.本案已全數撥付完畢，擬請鈞長同意結案解除列管，騰餘數後續辦理繳回。	結案
24	建設處	花蓮縣0206震災受災戶異地重建租金補貼計畫	2,320,000	2,320,000	參與本府異地重建方案之重建戶符合內政部與本府公告之「花蓮縣0206震災受災戶租金補貼計畫」或「花蓮縣0206震災受災戶未設籍但實際居住者租金補貼補助計畫」，領有租金補貼，惟該工程未能在前開計畫補貼期限內完工，為協助前開受災戶居住問題，延長租金補貼期限1年6個月(18期)。	1.截至110年9月已核撥219萬8,000元。 2.查經費剩餘10萬6,000元，惟最後一期預計核撥12萬2,000元，尚不足額1萬6,000元(=122,000-106,000)，並依會議紀錄決議簽呈本府鈞長同意辦理經費核撥，總計撥付計232萬元。 3.本案房屋已於110年8月辦理交屋作業。	結案
25	建設處	有關「花蓮縣希望工程安心住宅新建工程」重建戶(所有權人)申請台電電桿遷移地下化施工案	300,000	260,549	重建戶(所有權人)申請台電電桿遷移地下化	本案已完成繳納施工費用，台電依申請書需求施作工程並已施工完竣。	結案
26	建設處	有關「花蓮縣希望工程安心住宅新建工程」重建戶陳情補助管理基金案	402,643	402,643	補助重建戶管理基金	本案已依法撥付管理基金費用40萬2,643元。	結案
27	民政處	花蓮縣0206震災，行政院公告重災區內一般住家財產損失救助實施計畫，建議倒塌戶每戶救助10萬元	19,600,000	17,647,400	為協助本縣0206地震災區內倒塌戶，因逢震災造成動產損失，影響生活，予以救助，針對已拆除雲門翠堤、白金雙星及吾居吾宿3棟大樓建築內之動產所有權人，以戶為單位，每戶核給新台幣10萬元為上限。	此計畫已於110年4月30日結束，在110年5月核定4戶申請(共40萬元)，共受理177戶，總計核撥金額為1,764萬7,400元。	結案
28	建設處	天王星大樓為0206地震災害危險建築物張貼(紅、黃單)，已修繕完成經費不足案	239,741	239,741	天王星大樓已修繕完成，經費不足補差額案	已完成付款	結案
29	建設處	內政部辦理補助本縣花蓮市林森路322號建築物(昇園華廈)耐震階段性補強工程案	3,924,000	3,648,676	花蓮市林森路322號建築物(昇園華廈)耐震階段性補強工程	已完成付款請結案	結案
30	建設處	關「花蓮縣希望工程安心住宅新建工程」重建戶(所有權人)申請室內裝修施工及審查費用案	5,513,972	5,513,972	室內裝修施工及審查費用(非裝潢費用)	本案業已撥迄結案，擬請委員會解除列管。	結案
31	建設處	本縣新城鄉大漢村七星街53巷5號、7號因0206地震後修復房屋工程費用申請計畫案	3,152,750	3,152,750	本縣新城鄉大漢村七星街53巷5號、7號因0206地震後修復房屋工程費用	已完成付款	結案
32	建設處	花蓮縣0206希望工程安心住宅專案重建戶重建增加面積差額案(代墊款)	32,288,291	32,288,291	查參與異地重建計43位，經調查計29位重建戶須由善款協助墊付補差額，故重建後增加面積差額，暫由重建戶向善款借款先行墊付，俟完工後辦理抵押權設定貸款歸還善款。	本府已於111年9月26日收到代墊重建救助金，代墊款含本利和共計3,239萬7,670元，該筆款項依規定辦理繳回本府代管善款基金帳戶作業中。 本計畫代墊作業業已辦理完畢，擬請鈞長同意結案。	結案
33	建設處	「花蓮縣0206震災家園重建救助實施計畫」-異地重建方案所衍生之其他法定支出案	5,936,485	5,800,245	花蓮縣0206震災家園重建救助實施計畫-異地重建方案所衍生之其他法定支出，如印花稅、營業稅等。	營業稅、產權地政過戶規費、地政士委託費、成立管理委員會委託費等費用業已撥迄。	結案
34	原行處	本縣臺灣原住民族文化館因災陸續損壞需修繕案	1,470,000	614,961	本縣臺灣原住民族文化館防水及館外南北廊道地磚修繕。	本案111年2月11日竣工，同年2月17日辦理查驗，2月25日辦理驗收，總工程經費61萬5,738元，已辦理撥款完竣。	結案

35	建設處	追加補發予領建物救助金受災戶受災金額，與異地重建戶救濟相同案	207,382,109	193,066,061	追加補發予領建物救助金受災戶受災金額，與異地重建戶救濟相同	本案已依規定辦理撥還三棟倒塌大樓受災戶共計142戶(含多退少補)差額重建救助金。本計畫建物重建救助金差額業已全數撥還，擬請鈞長同意結案。	結案
36	教育處	110年度美崙國中災害復建工程申請計畫案	5,430,000	5,383,895	1.籃球場重新鋪設壓密、塗壓克力漆。 2.球場旁為保存地基，加設導根板。 3.處理因地震造成球場高低差及排水系統。	業依112年2月3日府教體字第1120010385函同意核結。	結案
37	文化局	花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建工程計畫案	6,858,492	6,858,376	花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建工程	本案工程於111年5月17日開始辦理設計，111年8月19日工程開工，於112年1月19日完工，並於112年2月22日驗收合格，112年3月21日支付廠商尾款完成。	結案
38	觀光處、建設處【現階段由觀光處主責】	0206花蓮地震美崙溪暨兩鐵自行車步道修繕案	13,738,500	10,619,672	美崙溪及兩鐵自行車步道部分設施因0206地震直接或間接損毀，該地段為本縣休憩之熱門景點，故辦理相關修繕計畫，以維民眾及遊客安全。	本案已於111年8月29日完成工程驗收，並於112年1月13日完成勞務結算驗收，請同意結案。	結案
39	文化局	有關「花蓮0206地震紀念裝置藝術設置」，申請花蓮縣0206震災捐款補助案	5,000,000	5,000,000	本紀念碑裝置採以公共藝術形式設置，供後人弔念、警惕並感謝震災期間救災英雄及捐助單位無私奉獻。	8/24於萬壽抽水站旁(A案設置點)辦理揭幕活動，在長官及藝術家蔡文慶、吳建福等貴賓共同為作品剪綵，期待藉由藝術銘記歷史，療癒地震傷痕，提供撫慰人心的力量。當日下午辦理藝術家工作坊及防災教育講座，帶領民眾拓印防災三部曲及傳達正確的防災意識，未來面對災害時能妥適處理。 *秘書單位補充：本案截至112年9月30日執行數計469萬9,035元，惟查本案業於112年10月12日執行數計500萬整已執行完畢，建議可做結案。	結案
40	建設處	有關新城鄉七星街79巷路面改善工程案	1,250,000	1,245,280	七星街79巷路面因地震影響，施作彩色噴花地坪改善工程	112年7月18日業已簽奉核撥補助款給與新城鄉公所。	結案
41	建設處	為本府「花蓮地區水資源回收中心」受0206地震影響致災損之汙水處理設備，申請汰換案	34,070,000	31,208,553	汙水處理設備汰換	1.本工程已於111.8.5開工，於112.6.5竣工。 2.工程結算金額為3,063萬8,827元整。 3.本案已決算結案，決算金額3,120萬8,553元。	結案
42	文化局	有關本縣地方文化館「花蓮鐵道文化園區(一、二館)」申請0206震災修繕補助款案	7,102,832	6,847,262	本案配合文資局經費，於進行震損部分修復及結構基礎扶正，回復文化資產原貌，給民眾安全之使用空間。	1.本案工程於112年5月22日完成驗收，俟工作報告書及因應計畫經本縣主管機關核定後辦理規劃設計監造結算驗收。 2.本案先行支用文資局補助經費，將於結案尾款支用0206經費。	結案
43	文化局	花蓮縣文化局美術館及演藝堂結構補強二期工程計畫案	8,000,000	7,177,684	本案配合文化部綜發三期經費，用於美術館及演藝堂結構補強規劃設計監造及工程，美術館採用剪力牆系統，演藝堂採用鋼骨制震系統進行補強。	相關計畫已執行完成，俟相關經費核算後報結。	結案
44	警察局	有關本局「花蓮警光會館耐震補強整修工程」案	17,989,670	17,743,327	花蓮警光會館耐震補強整修	1.本案業於112年10月25日工程結算完畢，結算總價為1,774萬3,327元整。 2.建議於本次會議報結，解除列管。	結案
45	消防局	特種搜救隊訓練基地建置新建統包工程物價調整案	31,360,018	25,956,343	工程物價調整	依據仲裁及後續協商會議結果，支付廠商2595萬6343元，剩餘款項繳回公庫	結案
46	民政處	0206地震災害忠烈祠修繕工程	3,000,000	1,846,659	0206地震災害忠烈祠修繕工程常變更項目，工程變更設計，追加工程經費。	案工程標及設計監造標分別於113年10月21日及113年11月28日辦理驗收結算完竣結案。	結案
47	文化局	花蓮縣歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復計畫案	68,209,228	67,680,432	花蓮縣歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復	本案工程於113年7月2日驗收完成，監造勞務驗收於113年7月26日驗收完成，已於113年9月26日付款完成結案。	結案
48	消防局	本縣防災教育館裝修工程因應物價膨脹申請補助經費案	18,000,000	17,638,387	工程物價調整	114年8月辦理本案工程尾款申請(304萬7,307元)，申請金額經本局審查需扣除增加保費3810元，故給付廠商工程尾款金額改為304萬3,497元，有關工程尾款申請部分已於8月18日請本局會計室送縣府辦理核銷作業。	結案
49	社會處	花蓮縣身心障礙福利服務中心耐震補強案	36,000,000	36,000,000	花蓮縣身心障礙福利服務中心耐震補強	本案已全額撥款完成，當月「執行數及辦理情形無異動」。	未結案
50	建設處	花蓮縣0206震災災區重建救助實施計畫及0206震災受災地救助實施計畫	700,114,848	688,609,219	1.異地重建方案：入住安心住宅。 2.重建救助金：每坪11萬元發給。(參採台北市、新北市、台中市及桃園市公開招標之公共住宅等平均單價訂定。)	「0206地震捐款專戶」轉出或支付共計6億8,860萬9,219元，其中包含重建救助金5億4,420萬6,740元、異地重建方案救助金1億259萬3,909元、土地價購金額4,180萬8,570元。本計畫建物重建救助金業已全數撥還，擬請鈞長同意結案。	結案
	財政處		111,727,028	99,601,746	依土地公告現值價購雲門翠堤、白金雙星及吾居吾宿三棟倒塌大樓受災地。		當月「執行數及辦理情形無異動」。

51	建設處	花蓮縣政府辦理0206震災後危險建築物補助作業實施計畫	50,400,000	30,608,228	1.補助「損壞評估報告」之費用，獨棟為1萬元，公寓大廈為樓地板面積每100平方公尺8,000元，不足以比例計算。 2.損壞評估建議拆除者，以折除面積每平方公尺新台幣2,000元予以補助。【財源另向內政部營建署申請】 3.損壞評估建議補強者，以修復金額予以補助，以300萬元為補助上限。	當月「執行數及辦理情形無異動」。	未結案
52	行研處	花蓮縣政府辦理0206震災建築物倒塌受災戶求償訴訟經費補助實施計畫	46,670,000	6,114,352	補助0206震災建築物倒塌受有損害之請求權人求償訴訟經費(含律師費及訴訟費)	1.支付張睿文律師「本府代理0206雲翠訴訟被上訴第二審訴訟程序委任律師採購價金23萬元(第一期)」。 2.本府代理0206吾居吾宿倒塌大樓受災民眾所提強制執行程序，花蓮地院民事執行處於113年7月16日實行分配，強制執行程序中支出之費用(鑑定費12,200+複丈測量費1,600+員警差旅費200，共計1萬4,000元)係由本府依本計畫以善款支應，為得優先受清償之債權，現此筆執行費用已交還本府，爰將1萬4,000元支出收回。 (執行數及辦理情形無異動)	未結案
53	建設處	花蓮縣政府0206震災未設籍於受毀損之重建(購)住宅貸款利息補貼計畫 *本案依據本縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會112年第1次會議紀錄決議同意計畫執行數有變動時列管報告	84,872,640	36,662,904	花蓮縣政府為協助本縣0206震災未設籍於受毀損住宅所有權人重建或另地購置，辦理受災戶重建及重購住宅貸款利息補貼。 (本案經費包含20年補貼息4,867萬2,640元、20年經理銀行手續費620萬元、20年信保提存費2,800萬元及200萬元印花稅等其他費用)	本案為銀行貸款利息補貼，補貼年限為20年，臺灣土地銀行於114年7月16日繳回112年7月至114年6月剩餘之本府預撥補貼利息計29萬5,373元整，本府於114年8月撥付第四期代辦手續費計15萬8,664元整(尾款)，續於本(114)年7月辦理第4次簽訂契約事宜，並預撥114年7月至116年6月之補貼利息計181萬8,120元整。【每半年填報一次】	未結案
54	消防局	花蓮縣特種搜救大隊執行震災救援用之車輛裝備器材及強化防災知識之VR防災體驗車案	57,099,990	52,019,990	為充實本縣特種搜救大隊執行震災救援用之安全防護裝備、救災越野車、救災裝備器材及強化防災知識之VR防災體驗車需求。	當月「執行數及辦理情形無異動」。	未結案
55	消防局	花蓮縣特種搜救隊訓練基地訓練專用裝備器材及維護保管設備案	16,626,000	13,265,710	購買本縣特種搜救隊訓練基地訓練專用裝備器材及維護保管設備。	當月「執行數及辦理情形無異動」。	未結案
56	文化局	花蓮縣文化局演藝堂建築震後整建計畫案	98,000,000	5,317,654	延續結構補強工程後，進行建築物裂縫、粉刷層剝落、管線損壞滲漏、補強後外觀等問題進行整建改善。	1. 5/18上網公開招標 2. 6/9開標(資格標)	未結案
57	財政處	花蓮縣0206震災受災地維護管養計畫	3,000,000	848,632	有關已拆除0206震災倒塌之雲門翠堤、白金雙星及吾居吾宿三棟大樓基地，為續予維護管養案地及相關經費計畫	截至115年5月31日止，3處社區大樓倒塌基地環境定期清掃、垃圾清運，實際核銷經費累計新台幣862,332元整。	未結案
58	文化局	花蓮縣文化局美術館整建工程二期計畫案	50,000,000	18,529,182	花蓮縣文化局美術館整建工程	1. 5/18上網公開招標 2. 6/9開標(資格標)	未結案
59	建設處	為本縣花蓮市轄內各抽水站受0206地震影響致抽水機組損壞及站體結構破損案	41,508,350	1,247,131	為確保防洪抽水站排水功能及機組操作人員安全之改善工程	預定80% 實際72%	未結案
60	建設處	縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程案	270,000,000	111,712,106	縣道193線吉安溪橋及中山橋改建	1. 吉安溪橋預力梁架設。 2. 中山橋預力梁、橋臺施作。 3. 目前施工進度59%	未結案
結案總計			1,644,823,652	1,577,727,348			
未結案總計			829,904,008	375,927,635			
全案總計(B)			2,474,727,660	1,953,654,983			
捐款收入(A)			2,742,754,830				
利息收入(截至111年6月)(C)			8,730,278				
捐款收入+利息-全案總計(A+C-B)			276,757,448				【備註:餘額業於111年9月移轉至花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶】